

A	B	C	C1	D	E	F	G	H	I	K	L	L		
PEG E REGISTRO OBIETTIVI TRAGUARDI 2019/2020/2021, ALLEGATO ALLA POLITICA AMBIENTALE ISO 14001/2015 DEL SETTORE LL.PP. E A														
O OBIETTIVI O MONITORAGGIO INTERMEDIO X RELAZIONE FINALE														
responsabile	inserimento	proposto da	imposto da	Amministrazione	ambientali (da politica)	peso obiettivo 2018	OBIETTIVO E RISULTATO ATTESO CON INDICATORE TEMPORALE	Risultato al	note	importo totale	copertura a residui	copertura nel 2019	copertura nel 2020	COPERTURA NEL 2021
VIABILITA' STRADALE E SERVIZI CONNESSI COD 08.01:														
GA	05/03/19	4			AMBIENTE NATURALE STORICO E PAESAGGIO E AMBIENTE COSTRUITO E STRUTTURE VIABILITA'	5,00%	PROGETTO RISTRUTTURAZIONE STRADE cap. 21600 : 2019: 1) verifica contabilità, CRE revisione contabile degli atti entro il 31/12/2019	100%	Finanziato nel 2017 con cap. 4051 "Alienazioni di partecipazioni" per€ 31.600,00, con cap. " Sanzioni edilizie" per € 36.006,00, con cap. 4515 "Monetizzazioni varie" per € 25.878,00 e con cap. 4512 "Sanzioni ambientali" per€ 516,00. 2019: DETERMINA 156/50 DEL 11/04/2019 NO VARIANTI. RISPARMIO SUL Q.E. DELL'OPERA 15.000 €. NO VARIANTI	€ 89.343,82	€ 89.343,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TA - GA	05/03/19	5			AMBIENTE NAT. STORICO E PAESAGGIO	5,00%	manifestazioni cap. 3753: programmazione e organizzazione eventi vari (Voler bene all'Italia, maggio dei Parchi, mi illumino di meno, visite guidate sul territorio per scolaresche e per i turisti, DIXCORRENDO), aggiornamento costante dei pannelli informativi luminosi, ridefinizione totale depliant, coordinamento tra i vari operatori, affidamento incarichi correlati, studio e grafica striscioni manifestazioni, supporto alla distribuzione continua del materiale promozionale allo IAT e agli operatori turistici sul territorio etc. etc	100%	2019: MI ILLUMINO DI MENO 1^ MARZO: LEZIONE A SCUOLA SULL'ECONOMIA CIRCOLARE; ATTIVITA' DIDATTICHE NELLA SCUOLA DI BERGEGGI PER EDUCAZIONE AMBIENTALE DIXCORRENDO: PER LA PARTE DI COMPETENZA DI QUESTO SETTORE ORGANIZZATO CON L'ASSESSORE DI RIFERIMENTO IL CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI CONDIVISO TRA PRIVATI E COMUNE; CORREZIONE BOZZE STAMPE DEPLIANTS (PROLOCO) ADERITO AI "GEOEVENTI DELLA 7^ EDIZIONE DELLA SETTIMANA DEL PIANETA TERRA": ORGANIZZATO ESCURSIONE GEOLOGICA (CON GUIDA AMBIENTALE/GEOLOGO SUL TERRITORIO IL 13/10/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GA	30/08/18	4			AMBIENTE NAT. STORICO E PAESAGGIO	1,00%	redazione, incontri e accordi con Kava per far firmare atto unilaterale di impegno per la pulizia delle aree entro 30/07/2019, con versamento di deposito cauzionale	100%	2019: IMPOSTATO ATTO UNILATERALE Kava; - rich stipula atto e deposito cauzionale con pec 684/19; - sollecitato firma atto con pec 1465/19; - determina 247/78 del 24/05/2019 di accertamento entrata deposito cauzionale; - segnalazioni alla Kava di fessure sporche a seguito di ns. sopralluogo; sopralluogo finale di corretta esecuzione pulizia aree e fessure; - svincolo deposito cauzionale a fronte relazione di corretta pulizia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TA	30/08/18	3			RICERCA E SVILUPPO IN CAMPO AMBIENTALE	6,00%	ISO 14001 cap. 3751: 2019: RINNOVO delle certificazioni. 1° ANNO con adeguamento delle procedure alla nuova normativa ISO 14001/2015. Procedure e mantenimento certificazione entro il 31/12/2018; 2020: mantenimento della certificazione con raggiungimento dei nuovi obiettivi: entro 31/12/2020; 2021: mantenimento della certificazione con raggiungimento dei nuovi obiettivi: entro 31/12/2021;	100%	2019: trattandosi di anno di rinnovo si è trattato di una azione più impegnativa. Det. 333/98 del 05/07/2019: incarico a Certiquality per gli anni 2019/2021; det. 342/101 del 10/07/2019 incarico soc Ehslab supporto esterno per il rinnovo; aggiornamento e implementazione della documentazione ISO 14001, con supporto agli altri uffici; Rinnovo ottenuto il 1/10/19	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
GA	30/08/18	3			RISORSE IDRICHE SUPERFICIE E SCARICHI	7,00%	SANATORIA RAMPA DI ACCESSO AL RIO DEL MONTE (SOMMA URGENZA 14/08/2018) CAP. 21599/1 - AFFIDAMENTO INCARICHI AI PROFESSIONISTI, incontro con gli Enti, redazione istanze entro 31/12/2019; - coordinamento, incontri e accordi con i proprietari dell'edificio IL FARO, affinché inseriscano la variante alla rampa realizzata, all'interno del progetto di sistemazione a parcheggio dell'ex sedime ferroviario: entro 31/12/2019	100%	Decreto del Dirigente della Regione Liguria (Settore difesa suolo) AM-6652/2019 pervenuto alla pec 9906 del 28/10/2019	€ 3.000,00	€ 1.459,12	€ 1.500,00		
GA	05/03/19	1			AMBIENTE NATURALE STORICO E PAESAGGIO E AMBIENTE COSTRUITO E STRUTTURE VIABILITA'	15,00%	"REALIZZAZIONE STRUTTURE ANTISISMICHE A SOSTEGNO DELLA STRADA DI ACCESSO AL LITORALE DI PONENTE, RIPRISTINO MASSICCIATA CUP: D49J18000250004; CAP. 21804 - ultimazione lavori entro 31/12/2019; - richiesta autorizzazione Regione posizionamento massi entro 30/03/2019; - richiesta sanatoria Regione entro 30/06/2019; - richiesta concessioni demaniali entro 30/03/2019; - coordinamento attività con stabilimento antistante: riunioni, atto di accettazione etc entro 30/04/2019;	100%	Finanziato con risorse derivanti dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato con il Rendiconto della Gestione 2017 - approvazione CRE, revisione atti finali, liquidazioni: determina 372/112 del 25/07/2019; - lavori ultimati il 24/05/2019; - sanatoria (trattandosi di somma urgenza) richiesta con pec 2359 del 18/03/19, ottenuta con deterto regionale, settore tutela del paesaggio, demanio ... n. AM-8038/2019 ; - concessione demanile liquidata con determina 191/62 del 30/04/2019; - riunioni varie con i concessionari per concordare opera pubblica su loro concessione. Formalizzata con apposito atto firmato dal concessionario il 05/02/19 RISPARMIO SUL CONTRATTO DI CIRCA 1.000 €, NO VARIANTI	€ 200.000,00	€ 200.000,00			
GA	05/03/19	1			SUOLO E SOTTOSUOLO	8,00%	"CONSOLIDAMENTO STRADALE DI UN TRATTO DI VIA XXV APRILE INTERESSATA DA FENOMENI DI CEDIMENTO STRUTTURALE - CUP D45F19000000005" cap 21611 - affidamento lavori entro 15/05/2019; - fine lavori entro 31/12/2019	100%	finanziato con Contributo Statale per€ 40.000 e fondi comunali per € 10.000 - affidamento lavori: 03/05/2020; - ultimazione lavori 31/05/2019; determina 380/115 del 26/07/2019 approvazione CRE e rev contabile atti. RISPARMIO SUL CONTRATTO DI € 7.500 C.C.A, NO VARIANTI	€ 50.000,00		€ 50.000,00		
GA	05/03/19	5			AMBIENTE NATURALE STORICO E PAESAGGIO E AMBIENTE COSTRUITO E STRUTTURE VIABILITA'	15,00%	"RISTRUTTURAZIONE PIAZZA SAN MARTINO CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - CUP D41E18000030004 cap. 21800 attivazione 2ª procedura di gara con la SUAP entro il 31/12/2019	50%	VB 4/2018: nuovo Quadro Economico dell'Opera Pubblica € 151.000,08 di cui: - a residui: € 9.842,08 (9.766,67 +75,41) già impegnati nel 2014 sul cap. 3030 art. 31; - 2018: € 141.158,00 finanziato parzialmente con gli spazi finanziari 2018 (€ 90.549,00) e parzialmente avanzo (€ 50.609,00) di cui quota donazione per € 32.600,00; SOSPESA DALL'AMMINISTRAZIONE A BILANCIO	€ 151.000,00	€ 151.000,00			

responsabile	inserimento	proposto da	imposto da	Amministrazione	ambientali (da politica)	peso obiettivo 2018	OBIETTIVO E RISULTATO ATTESO CON INDICATORE TEMPORALE	Risultato al	note	importo totale	copertura a residui	copertura nel 2019	copertura nel 2020	COPERTURA NEL 2021
GA	05/03/19	6				0,50%	accordo con proprietari Via Ginepri 77 per compartecipazione Comune alle spese consolidamento scarpata sottostante scalinata pubblica - entro 31/12/2019	60%	da reperire somme € 3.500 + IVA (accordi Amm. Del 14/02/2019) INCONTRI CON I PROPRIETARI, BOZZA ACCORDO IMPOSTATO. Mancate entrate per finanziario, sospeso	€ 4.300,00				
SOMMA % C.D.C.						62,50%								
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI COD 08.02:														
GA	05/03/19	3				1,00%	lavori straordinaria per impianto via della Ruta 2019: fine lavori entro 30/09/2019	100%	determina 88/30 del 11/03/2019	€ 1.000,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GA	05/03/19	2				10,00%	SERVIZIO VERIFCHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA cap 3037 - AFFIDAMENTO INCARICO ENTRO 30/08/2019; - APPROVAZIONE PROGETTAZIONE ENTRO 31/12/2019	100%	determina 394/122 del 02/08/2020 avente ad oggetto: "INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO UNICO ESECUTIVO (ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016) DEL SERVIZIO DI VERIFICA IMIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE, COMPRESO CENSIMENTO, REGISTRAZIONE ALL'INAIL E DENUNCE (CIG: ZDD295A3A8). AFFIDAMENTO DIRETTA ALL'ING. GAVIGLIO PIETRO - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA" A causa della necessità insorta di mettere a posto alcuni impianti e di volturare alcune forniture (fatto richiesta), il progettista ha chiesto la proroga per la consegna del progetto	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
GA	05/03/19	2			ENERGIA	12,00%	PROGETTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADE INTERNE (VIA Gastaldi, via Faggi) cap. 21800 1) affidamento lavori entro il 31/04/2019; 2) autorizzazioni subappalti, approvazione contabilità (SAL) e ultimazione lavori entro il 31/12/2019	100%	- affidamento lavori con determina 42/13 del 05/02/2019; consegna lavori 16/04/2019; - comunicazione dell'Ufficio scrivente prot. 3365 dell'11/04/2019 è stato autorizzato il subappalto; - ultimazione lavori in data 16/10/2019 RISPARMIO SUL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA per € 26.774,72. NO VARIANTI	€ 133.924,12	€ 109.669,00	€ 0,00	€ 0,00	
SOMMA % C.D.C.						23,00%								
SVILUPPO SOSTENIBILE, TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. COD.: 09.02														
GA	05/03/19	1			AMBIENTE COSTRUITO E STRUTTURE "VIABILITA'	5,00%	PROGETTO IN SOMMA URGENZA DI RIFACIMENTO DEI MOLI DISTRUITI DALLA MAREGGIATA 2018: cap 21803 -verifica e approvazione 1ª SAL ENTRO 30/03/2019; - verifica CRE e revisione contabile atti entro 30/06/2019	100%	- determina 56/19 del 19/02/19 di approvazione e liquidazione del 1ª SAL; -determina 139/46 del 02/04/2019 di approvazione e liquidazione finale, CRE etc. RISPARMIO SULL'IMPORTO CONTRATTUALE DI € 17.913,93. NO VARIANTI	€ 130.000,00	€ 23.244,00	€ 0,00	€ 0,00	
GA	05/03/19	1			AMBIENTE COSTRUITO E STRUTTURE "VIABILITA'	10,00%	PROGETTO DI RIPASCIMENTO cap 21790: 1) affidamento lavori entro 30/03/2019; 2) ultimazione lavori entro 31/12/2019;	200%	1) determina 48/14 del 11/02/2019 di affidamento lavori; consegna lavori con 2) avviato contenzioso con la ditta affidataria; 3) verbale consegna lavori (a seguitodi solleciti, comunicazioni, mancata presenziazione alla 1ª convocazione etc): 21/04/2019; 4) determina 136/45 del 29/03/2019 di risoluzione per grave inadempimento contrattuale dell'Impresa; 5) procedura per escussione fideiussione definitiva; 6) procedura di segnalazione all'ANAC 7) attivato aggiornamento progettuale per nuovo affidamento (si è passati dal prezzario 2018 al prezzario 2019) in quanto unico partecipante alla gara; 8) attivato nuova attività, sostitutiva al ripascimento, in attesa della nuova aggiudicazione: SPOSTAMENTO SABBIA TRA CELLE LITORANEE al fine di arrivare all'inizio della stagione estiva con il parziale ripristino della linea di costa;	€ 134.782,09	€ 89.481,00	€ 25.819,00	€ 0,00	
GA	05/03/19	6			AMBIENTE NATURALE STORICO E PAESAGGIO	3,00%	RISTRUTTURAZIONE APPRODO ISOLA: - affidamento lavori solo <u>anelli</u> entro 30/03/2019; - ultimazione lavori solo <u>anelli</u> entro 31/12/2019;	100%	- determina 40/12 del 05/02/19 di affidamento lavori; - ultimazione lavori a giugno 2019	€ 90.000,00	€ 40.000,00	€ 34.775,00	€ 0,00	
GA	05/03/19	2			AMBIENTE NAT. STORICO E PAESAGGIO	4,00%	NUOVO SERVIZIO (CONTRATTO APERTO) DI ABBATTIMENTO PALME IN AREE DI PROPRIETA' COMUNALE COLPITE DA PUNTERUOLO ROSSO: cap 3715/1 - progettazione e affidamento entro 30/04/2019	100%	determina 52/17 del 13/02/2019: contratto aperto	€ 7.144,00		€ 7.144,00		
GA	05/03/19	2			AMBIENTE COSTRUITO E STRUTTURE "VIABILITA'	1,00%	censimento amianto manufatti comunali 2019: cap. 3038 - affidamento incarico e censimento entro 30/09/2019	100%	determina 55/18 del 19/02/19. Censimento all'ASL con nota pec 3908 del 20/04/2019					
GA	05/03/19	4				4,00%	PROGETTO E AFFIDAMENTO TRIENNALE SISTEMAZIONE SPIAGGE LIBERE cap. 3754 entro 30/04/2019	100%	determina 248/79 del 24/05/2019. Contratto triennale 2019-2021	€ 19.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
GA	05/03/19	4			ENERGIA	4,00%	cap. 21789 cod. 2,09,06,01 "interventi fornitura pannelli fotovoltaici" 1) incontri tecnici per eventuale transazione sull'Accertamento tecnico Preventivo; in funzione dei tempi dei privati	100%	effettuato vari incontri con avvocati, controparte e ns. tecnico	€ 184.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SOMMA % C.D.C.						31,00%								
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COD 09.04:														

responsabile	inserimento	proposto da	imposto da	Amministrazione	ambientali (da politica)	peso obiettivo 2018	OBIETTIVO E RISULTATO ATTESO CON INDICATORE TEMPORALE	Risultato al	note	importo totale	copertura a residui	copertura nel 2019	copertura nel 2020	COPERTURA NEL 2021
GA	05/03/19	4				3,00%	gestione nuovi rapporti con il Consorzio depurazione acque: 2019: 1) perizia giudiziale per il valore delle opere relative alle fognature nere di proprietà comunale sul Demanio marittimo: entro 31/12/2018; 2) ottenimento concessione demaniale Autorità Portuale, per le ditte che operano a nome del Consorzio Depurazione acque, per la fognatura comunale c/o faro (lanterna)	100%	1) perizia affidata a tecnico, in corso; 2) fatto incontri con Autorità Portuale. Dopodichè doveva occuparsi l'ufficio Demanio del Comune	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
SOMMA % C.D.C.:						3,00%								
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI COD: 09.05:														
GA	05/03/19	2			RIFIUTI	18,00%	attivazione del nuovo sistema di raccolta rifiuti e pulizia aree pubbliche dal 09/01/2018 2019: 1) gestione del nuovo servizio e adattamento per quanto possibile agli eventuali problemi rilevati: durante l'anno; 2) supporto all'Ufficio Tributi per la redazione del nuovo Piano Economico Finanziario: entro 31/03/2019; 3) gestione del servizio di distribuzione dei kit (ditta esterna e ufficio): durante l'anno; 4) richiesta contributi alla Regione per pulizia spiagge libere: entro 30/03/2019; Entro 31/12/2019: 5)a. Aggiornamento del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani e per la nettezza urbana e sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale (approvato con D.C.C. n. 35 del 25.11.2017), A SEGUITO DELLE NUOVE DISPOSIZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN MERITO AL NUMERO DI SACCHI DEL SECCO RESIDUO DA DISTRIBUIRE ANNUALMENTE AI NON RESIDENTI E ALLE FASCE ORARIE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI; b. PASSAGGIO DAL SOFTWARE DI ANTHEA "SMART CITY" AD UN NUOVO SOFTWARE DI IDEA PER LA REGISTRAZIONE E LA GESTIONE DELLA DISTRIBUZIONE DELLE DOTAZIONI AGLI UTENTI TARI; c. STIMA DEL NUMERO DI CASSONETTI IN DOTAZIONE AGLI STABILIMENTI BALNEARI CHE RISULTANO DANNEGGIATI/PERSI A SEGUITO DEGLI EVENTI ECCEZIONALI DEL 28-29-30-31 OTTOBRE E 1 NOVEMBRE 2018, REDAZIONE DEL PROGETTO UNICO ESECUTIVO PER LA FORNITURA DEI NUOVI CASSONETTI SOSTITUTIVI E PROCEDURA DI ACQUISIZIONE SUL MERCATO ELETTRONICO; d. INDIVIDUAZIONE DELLE FORNITURE (SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELL'UMIDO DA DISTRIBUIRE ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI, SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELL'UMIDO DA DISTRIBUIRE ALLE UTENZE DOMESTICHE, KIT PE RLA Rd DI CARTA, PLASTICA, VETRO) DA RICHIEDERE A SAT UTILIZZANDO LE SOMME DISPONIBILI DA CAPITOLATO - SCELTA DELLE DIVERSE TIPOLOGIE E DELLE QUANTITA' IN BASE ALLE SOMME DISPONIBILI; e. IDENTIFICAZIONE DELLE POSSIBILI SOLUZIONI FINALIZZATE ALL'OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO STAGIONALE DI PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE CON LE SOMME PREVISTE A CAPITOLATO E QUINDI SENZA COSTI AGGIUNTIVI; f. IDENTIFICAZIONE DELLE POSSIBILI SOLUZIONI FINALIZZATE ALL'INCREMENTO DELLA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, SOPRATTUTTO NEL PERIODO INVERNALE, ATTRAVERSO L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI AGGIUNTIVI (AD ES. PRESENZA DI UN ECOAUSILIARIO PER IL CONTROLLO SUL TERRITORIO, COMUNICAZIONE, ETC ETC) DA PROGETTARE E SUCCESSIVAMENTE CONTRATTARE CON SAT, FINANZIATI ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEGLI UTILI DI SAT E QUINDI SENZA COSTI AGGIUNTIVI PER IL COMUNE - REDAZIONE DELLA STIMA DEI COSTI DEI NUOVI SERVIZI E DEL PROGETTO UNICO ESECUTIVO DEI NUOVI SERVIZI	100%	1), 2), 3) eseguito 4) richiesta contributi con pec 851/2019. Accordato. Rendicontato con pec 9719 del 23/10/19 Liquidato. Accertato con det. 548/17 del 12/11/2019; 5)a. aggiornato e approvato con DCC 15/2019; b. fatto; c. fatta stima, acquistati; d. fattasia, fatta richiesta a SAT, consegnati; e. fatto; f. fatto progetto, presentato a SAT e Amministrazione. Finanziato solo nel 2020;	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TA	05/03/19	20			RIFIUTI	1,00%	2019: Progettazione e concordamento azioni sostitutive alle somme a capitolato 2018 per distribuzione, impegnate con appositi impegni (acquisto sacchetti umido 120 l, acquisto borse differenziata per i cittadini etc etc) 2020: -	100%	fatto: acquistato sacchetti differenziata e sacchi umido 120 l	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
SOMMA % C.D.C.:						19,00%								
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE COD. 09.06:														
RII														
GA	30/06/18	1			RISORSE IDRICHE SUP. E SCARICHI	15,00%	SISTEMAZIONE RIO BRUXEA cap. 21784: 2019: 1) affidamento lavori entro 30/04/2019 2) ultimazione lavori entro 31/12/2019	80%	VB 4/2018:quadro economico 138.000€ di cui 17.346,42 già impegnati negli anni precedenti. Finanziato nel 2018 per € 120.653,58; con gli spazi finanziari 2018 per € 100.021,00 e con avanzo per € 20.632,58 SOSPESO GARA PER PROBLEMATICHE	€ 139.670,00	€ 139.670,00	€ 0,00	€ 0,00	
GA		3			RISORSE IDRICHE SUP. E SCARICHI	7,00%	"SISTEMAZIONE RIO DEL MONTE – CUP PROV000007838" cap 21793/1 - affidamento incarico ai professionisti all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva; - coordinamento attività progettuali con approvazione enti esterni entro 31/12/2019; - coordinamento con gli interventi dei privati entro 31/12/2019 2020 etc: all'ottenimento della copertura finanziaria: - avvio procedure di gara entro 6 mesi	100%	affidamento ai professionisti e sopralluoghi effettuati. Richiesto contributi. Incontro alcuni dei privati interessati. Non finanziato	€ 180.000,00	€ 30.000,00			
GA		5				2,00%	rilievo fognatura comunale rio Del Monte e ottenimento concessione demaniale entro 30/06/2020			€ 2.000,00	€ 2.000,00			
GA	30/06/18	2			RISORSE IDRICHE SUP. E SCARICHI	7,00%	PULIZIA RII ANNO 2019: redazione della Perizia Esecutiva, procedura per l'affidamento lavori, esecuzione lavori, CRE, rendicontazione alla Regione	100%	effettuato a fine novembre 2019	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
SOMMA % C.D.C.:						31,00%								
CENTRI DI COSTO VARI:														
TA	30/06/18	3			AMBIENTE NAT. STORICO E PAESAGGIO	0,50%	2018, 2019 e 2020: controllo e diffusione dati ARPAL sulle acque di balneazione in corso d'anno	100%	effettuato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
GA		1				3,00%	Privacy: - aggiornamenti alla nuova normativa e adeguamento procedure e modulistica entro 31/12/2019	100%						
GA		2			SUOLO E SOTTOSUOLO	7,00%	partecipazione alle verifiche delle stesure del nuovo Piano di Protezione Civile (Obiettivo PM) in funzione delle richieste	100%						

responsabile	inserimento	proposto da	imposto da	Amministrazione	ambientali (da politica)	peso obiettivo 2018	OBIETTIVO E RISULTATO ATTESO CON INDICATORE TEMPORALE	Risultato al	note	importo totale	copertura a residui	copertura nel 2019	copertura nel 2020	COPERTURA NEL 2021
TA	30/08/18	4			AMBIENTE NAT. STORICO E PAESAGGIO	8,00%	richiesta bandiera blu anno 2019 (c.ca 40 gg di lavoro una persona) nei termini richiesti dalla FEE (31/12/2018)	100%	bandiera blu ottenuta	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
GA	###	2			AMBIENTE NAT. STORICO E PAESAGGIO	10,00%	servizio di manutenzione aree verdi litorale e paese: 2019: 1) proroga tecnica di entrambi fino al 31/12/2019 2) PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO TRAMITE Provincia entro 31/12/2019 2020: - avvio nuovo servizio	100%	effettuato. Affidato in autonomia sul Mepa il contratto delle aree verdi paese					
GA	30/08/18	3				10,00%	servizio di MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE comunali cap. 3610/1: 2019: 1) proroga tecnica fino al 31/12/2019 2) PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO TRAMITE Provincia entro 31/12/2019 2020: - avvio nuovo servizio	90%	effettuata proroga, impostata progettazione		€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	
GA	30/08/18	3				8,00%	RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DAL SETTORE LL.PP. E A PER EVENTO ECCEZIONALE 2018 (mareggiata) entro i termini di richiesta	100%	costi di personale dipendente					
GA	30/08/18	4			AMBIENTE COSTR. STRUTTURE E VIANILITA'	5,00%	PROGETTAZIONE NUOVI LOCULI E RISTRUTTURAZIONE ESISTENTI: - revoca incarico per mancanza requisiti soggettivi entro 30/04/2019; - affidamento nuovo incarico entro 31/12/2019 2020: - approvazione progettazione ed affidamento entro 30/06/2019 2021: ultimazione lavori entro 30/06/2020	100%	REVOCATO AFFIDAMENTO. Eliminato da bilancio dall'Amministrazione per mancate entrate	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 52.929,00	€ 22.071,00	€ 0,00
						51,50%	PARZIALE COORDINAMENTO LAVORI DI OPERE PUBBLICHE ESEGUITE A SCOMPUTO DA PRIVATI (CONVENZIONI EDILIZIA PRIVATA):							
GA	30/08/18	5			AMBIENTE COSTR. STRUTTURE E VIANILITA'	1,00%	ristrutturazione edificio il faro	100%	in funzione dei tempi dei privati: parere con comunicazione ambientale interna n. 16 del 07/07/2016 e successivi. Costi di personale dipendente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
						1,00%	EDIFICI COMUNALI, CAMPO VALLE D'ADDA, CIMITERO COMUNALE							
GA	30/08/18	2			ALTRO	4,00%	PALESTRA COMUNALE cap. 21401: PROGETTO PER OTTENIMENTO CPI: 1) espletamento gara bandita a fine 2017: entro 30/01/2018 2) nuova procedura e inizio lavori entro il 31/12/2018	100%	ottenuto CPI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
GA	30/08/18	2				0,50%	LAVORI STRAORDINARI SCALA ACCESSO APPARTAMENTO VIA DON VIGO per umidità nell'appartamento sottostante - affidamento lavori e ultimazione entro 31/12/2019	100%	eseguito	€ 1.000,00		€ 1.000,00		
SOMMA % C.D.C.						4,58%								

OBIETTIVI INSERITI IN CORSO D'ANNO, NON PROGRAMMATI:

							"SPOSTAMENTO DELL'ARENILE EMERSO TRA CELLE LITORANEE – CUP D43B19000020004"	100%	OTTENIMENTO AUTORIZZAZIONI, CONCORDAMENTO ATTIVITA' CON I CONCESSIONARI LIMITROFI, RIUNIONI CON TUTTI I CONCESSIONARI, PROGETTAZIONE, GARA DI AFFIDAMENTO, CONTABILITA' FINALE . DEETERMINA FINALE DI APPROVAZIONE CRE 376/113 DEL 26/07/19					
							"RIFACIMENTO SCALINATA DI ACCESSO ALLA GROTTA MARINA -CUP: D45D19000010004	100%	DETERMINA 196/65 DEL 02/05/2020					
							SERVIZIO PLURIENNALE DI PULIZIA DELLA "VASCA DEI PESCI" PRESSO I GIARDINI LAVADÙ	100%	REDAZIONE DEL PROGETTO UNICO DEL SERVIZIO, APPROVAZIONE, SCELTA AFFIDATARIO, SVOLGIMENTO CONTRATTO. DETERMINA 225/70 DEL 14/09/2019					
							SOVRALZO SCOGLIERA A SOSTEGNO PARCHEGGIO DEMANIALE A CAUSA DELL'ULTERIORE EROSIONE DEL MARE	100%	DETERMINA AFFIDAMENTO 227/71 DEL 16/05/2019, CONTABILITA' CRE					
							SPIAGGIA LIBERA "MADONNETTA" - RIMOZIONE SUPERFICIE ASFALTATA DI VECCHIA REALIZZAZIONE POSTA POCO SOTTO L'ATTUALE PIANO DI SPIAGGIA - CUP: D43B19000020004 - CIG: Z452897FC8 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ICOSE S.P.A. DI PAROLDO (CN)	100%	DETERMINA 262/83 DEL 03/06/2019					
							LAVORI DI IMBIANCATURA UFFICI E SPOSTAMENTO E SMALTIMENTO ARREDI (CIG ZED294A32A) - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP EDERA DI SAVONA - IMPEGNO DI SPESA	100%	DETERMINA 369/110 DEL 23/07/2020					
							INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE OPERE PUBBLICHE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA CONVENZIONE MERELLO REP. 60856 DEL 28/01/2014 - PARCO URBANO (CIG: ZC9299BE3B) - AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLO STUDIO DI ARCHITETTURA MARCOLINI BARSOTTI DI GENOVA	100%	DETERMINA 436/138 DEL 05/08/2019					
							INTERVENTI DI SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE IDRANTI ANTINCENDIO ANNO 2019 CUP: D49H19000210004 - CIG: ZA029A8019 - PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTO A IRETI	100%	DETERMINA 440/140 DEL 09/09/2019					
							OPERA PUBBLICA FINALIZZATA ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO ED ALL'AUMENTO DEL LIVELLO DI RESILIENZA DELLE STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE URBANE: SETTO SEMIPERMEABILE IN PALI DI LEGNO E COMPLETAMENTO PAIOLATO IN LEGNO PER ACCOSTO STAGIONALE - CUP: PROV0000014037 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA e DEFINITIVA (accorpato), (CIG: ZEE29D94D4) - INCARICO PROVE SISMICHE E GEOLOGICHE	100%	DETERMINA 513/160 DEL 23/10/2019 E VARIE					

responsabile	inserimento	proposto da	imposto da	Amministrazione	ambientali (da politica)	peso obiettivo 2018	OBIETTIVO E RISULTATO ATTESO CON INDICATORE TEMPORALE	Risultato al	note	importo totale	copertura a residui	copertura nel 2019	copertura nel 2020	COPERTURA NEL 2021
							SOSTITUZIONE DI PALI COMPLETI DI GLOBO A LED E ACCESSORI PRESSO I GIARDINI DI VIA XXV APRILE (CIG: Z702AAE064) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BISAZZA TOMMASO IMPIANTI DI CAIRO MONTENOTE (SV) - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.	100%	DETERMINA 615/183 DEL 10/12/2019					
							LAVORI IN SOMMA URGENZA, CAUSATI DALL'EVENTO ECCEZIONALE DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI RII COMUNALI - CUP D43H19000720004, CIG: Z6B2ADC92E. IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA FRECCERO UNIPERSONALE S.R.L. - REDAZIONE E APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA IN CORSO LAVORI, INCARICO, CONTABILITA' CRE	100%	DETERMINA 628/183 DEL 10/12/2019					
							LAVORI IN SOMMA URGENZA, CAUSATI DALL'EVENTO ECCEZIONALE DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2019 - LAVORI DI DISOSTRUZIONE DELLE CONDOTTE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE E VARIE - CUP: D47H19001900004 CIG: Z982ADD93B. REDAZIONE E APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA IN CORSO LAVORI, INCARICO, CONTABILITA' CRE	100%	DETERMINA 637/190 DEL 19/12/2019					
							LAVORI IN SOMMA URGENZA, CAUSATI DALL'EVENTO ECCEZIONALE DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2019 - LAVORI DI DISOSTRUZIONE CON AUTOSPURGO E/O VIDEOISPEZIONI NEI TRATTI INTUBATI DI ALCUNI RII E IN ALCUNE CONDOTTE E PER L'ESECUZIONE DI EVENTUALI STASAMENTI CON CANAL-JET - CUP: D43E19000140004 CIG: Z012AE5A27. REDAZIONE E APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA IN CORSO LAVORI, INCARICO, CONTABILITA' CRE	100%	DETERMINA 641/191 DEL 19/12/2019					
							LAVORI IN SOMMA URGENZA, CAUSATI DALL'EVENTO ECCEZIONALE DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CUNETTE E DELLE TOMBATURE LUNGO VIA S. STEFANO, PER LA RIMOZIONE DEI DETRITI SUL SEDIME STRADALE DI VIA S. STEFANO E PER IL RIPRISTINO DELLE STRADE STERRATE (STRADA BATTERIA, STRADA AL MONTE MAO) - CUP: D47H19001950004 - CIG: ZCE2AAE7CD1. REDAZIONE E APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA IN CORSO LAVORI, INCARICO, CONTABILITA' CRE	100%	DETERMINA 642/192 DEL 19/12/2019					
							EVENTO ECCEZIONALE DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2019 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEBRIS FLOW E ALVEO "RIO DEL MONTE" A VALLE DELLA CONFLUENZA CON IL "RIO SENZA NOME" - CUP D43H19000730004" - APPROVAZIONE CONTABILITA' UNICA E FINALE DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESAAL GEOL. ISELLA LUANA, CON STUDIO A LOANO (CIG: ZC22AEF329) E ALLA DITTA ECOGRID, CON SEDE A CALIZZANO (CIG: Z942AEF382). APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA IN CORSO LAVORI, INCARICO, CONTABILITA' CRE	100%	DETERMINA 643/193 DEL 19/12/2019					
							EVENTO ECCEZIONALE DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2019 "ELIMINAZIONE DELLA FRANA A MONTE DELLA VIA S. STEFANO, REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL RELATIVO TRATTO DI VERSANTE - CUP: D47H19001940004" - APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA ALL'ING. DESALVO ROBERTO DELLO STUDIO STAIGES, CON SEDE A SAVONA (CIG: ZE92AE4849), AL GEOLOGO COSTANTINI DARIO, CON STUDIO A QUILIANO (CIG: ZC62AE2366) E ALLA DITTA T.P. PERFORAZIONI S.R.L., CON SEDE A STELLA (Z8D2AE4800).	100%	DETERMINA 654/197 DEL 23/12/2019					
							EVENTO ECCEZIONALE DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2019 "INTERVENTI DA EFFETTUARSI IN SOMMA URGENZA SUL RIO VALLE D'ADDA, TRATTO INTUBATO TRA PIAZZA ROMA E I LAVATOI DI VIA BONINI CUP: D43H19000750004" - APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA DI STIMA DEI LAVORI E IMPEGNO DISPESA ALL'ING. DA CORTE DELLO STUDIO DOT, CON SEDE A FINALE LIGURE (CIG: Z742AFE5E2) E ALLA DITTA MINA LUCIANO S.A.S., CON SEDE A CALICE LIGURE (CIG: 8154697CD6)	100%	DETERMINA 655/198 DEL 23/12/2019					
							EVENTO ECCEZIONALE DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2019 "RIPRISTINO MOLI A MARE - CUP: D43H19000740004" - APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA ALL'ING. GAGGERO PAOLO, CON STUDIO A SAVONA (CIG: Z6D2AECEB) E ALLA DITTA BARBERA S.R.L., CON SEDE A VILLANOVA DI MONDOVI' (CIG: ZD12AEEB70).	100%	DETERMINA 657/199 DEL 23/12/2019					
							PROGETTAZIONE "LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DELLA SPIAGGIA DEI PRODANI CUP: D46E19000080004 -	100%	DETERMINA 529/166 DEL 31/10/2019					
SOMMA DI TUTTI I CENTRI COSTO						226,50%								
LEGENDA:														
CON IL PRESENTE ATTO SI NOMINANO I RUP (RIFERIMENTO 1^ COLONNA)		colore del carattere/del fondo della casella:												
GA= Rup: geom. Garelo Laura; TA= Rup: Dott.ssa Taddeo Elena	asdfjasdg: LL.PP.													
	lagfsukgt: Ambiente													
	asdgfaseuio: LL.PP. e AMBIENTE													
	OBIETTIVO AMBIENTALE ISO 14001													
	firmato IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. E A: geom. Laura Garelo								firmato: l'Assessore Dott. Bormida Adolfo					